

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOUNICOVA / ŠUMAVSKÁ – ETAPA 1

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

stavebník:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno
místo stavby:	k. ú. Veverčí, parc. č. 1099/6, 1099/9, 1099/10, 1099/11, 1099/14, 1099/17, 1099/18, 1097/2 ulice Kounicova
stupeň:	dokumentace pro provedení stavby
generální projektant:	Atelier 99 s.r.o. Purkyňova 71/99 612 00 Brno
hlavní inženýr projektu:	Ing. Marek Vrba
zodpovědný projektant:	Ing. Marek Vrba
číslo zakázky:	A-21-1165
datum:	04/2022

A99

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Staveniště se nachází v prostoru křížení ulic Kounicova a Šumavská v zastavěném území městské části Brno - Střed. Uspořádání staveniště je dáno zástavbou a nutností zachovat přístup do jednotlivých objektů (obchodů) a pro přístup na schodiště vedoucí na terasu k MMB.

Podrobný harmonogram výstavby bude součástí nabídkového řízení pro výběr zhotovitele. Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutno dodržet podmínky, týkající se bezpečnostního a ochranného pásma dle zákona 222/94 Sb. a normy ČSN 33 3108 (Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením).

Bezpečnost práce při stavebních pracích zahrnuje rovněž organizaci a údržbu staveniště, tzn. jeho označení, osvětlení, skladování kusového i sypkého materiálu.

Před zahájením zemních prací je nutno zajistit vytyčení tras podzemních inženýrských sítí.

Před provedením podpovrchových konstrukčních úprav a finálních povrchových komunikačních úprav nutno zrealizovat veškeré plánované úpravy inženýrských sítí a odvodnění komunikace.

Výkopy musí být zakryty nebo zajištěny u okrajů proti pádu. Výkopy budou označeny dopravní značkou, v noci a za snížené viditelnosti s osvětlením.

V hlavních pěších koridorech bude zajištěna průchodnost přes výkopy. Ručně prováděné výkopy musí být v hloubce výkopu větším než 1,3 m paženy. V případě výskytu nesoudržných, případně podmáčených vrstev zeminy v podloží, je nutno pažit výkopy i v menších hloubkách.

Organizace dopravy při stavbě

Vzhledem k malému rozsahu stavby se předpokládá realizace stavby v jedné etapě. Harmonogram bude upřesněn vybraným zhotovitelem v průběhu přípravy stavby. Stavební práce budou prováděny za plného provozu bez uzavírek.

Při provádění stavebních prací je nutné dbát na bezpečnost chodců, musí být zajištěn jejich průchod a přístup do obchodů.

Staveništní doprava bude vedena dle požadavků střediska správy komunikací BKOM a.s. Přijezd staveništní dopravy a obslužnost stavby bude možná od ulice Sevřená. Dále po trase povolené MMB-OD ke skládce vybrané zhotovitelem stavby.

Realizace přinese zlepšení kvality povrchů, výrazně selepší celkový vzhled a přehlednost předmětného prostoru. Stavba rovněž umožní užívání prostoru osobám s omezenou schopností pohybu. Všechny práce musí být prováděny tak, aby nedošlo ke zhoršení životního prostředí v předmětném prostoru.