

**Poznámka - biologické hodnocení:**

**Těžba sedimentu:**

jakmile budou zahájeny práce spojené s odtěžením sedimentů, nesmí být přerušeno pětileté kontinuum. Odtěžení provádět pouze od druhé poloviny srpna do konce října.

**Panely, břehy:**

Vzhledem k tomu, že se zájmové území nachází v Přírodní památce Holásecká jezera, budou břehy jezera ponechány přirozené sukcesi. V prvním roce stavby budou na březích Oplety a Lávky odstraněny staré betonové panely.

**Rákos:**


Rákosiny nepřesazovat (obnoví se samy), práce provádět až po pokosení rákosu a odvozu posečené biomasy, vždy je nutné zanechat v Přírodní památce alespoň 50 % rákosin během jedné sezóny. Všechny zásahy v rákosí provádět mimo hnízdní období, tj. od konce srpna do konce března. Pozor, v zimě mohou být v rákosí ukryti různí ptáci (kontrola před každým zásahem, zda nejsou v porostech například kachny).

**Transfer rostlin:**

transfery rostlin rostoucí na vodní hladině provádět přenosem systémem z odtěžovaného jezera do již odtěženého jezera. Jedná se o stávající druhy (stulík, leknín, kosatec, ne však rákos).

**Transfer vodních mlžů:**

Nutné je počítat se záchranným programem ve formě transferu vodních mlžů. V prvním roce přenést jedince do níže položených jezer, v dalších letech do již obnovených ramen (tj. systémem z odtěžovaného jezera do již odtěženého jezera). Protože nejdou jezera vypustit, budou se muset provádět sběry během samotných prací. Přítomní techničtí pracovníci budou řádně vyškolení biologem (sběry musí být prováděny tak, že každá lopata (lžíce) musí být kontrolována na přítomnost vodních mlžů). V případě nálezů je nutné probrat naložený sediment, ručně vytahat všechny mlže, umístit je do nádob (kýbl, košík) a přenést. Sací bagr (čerpadlo) při čerpání jemného sedimentu musí být zabezpečeno proti nasátí mlžů, i zde však platí kontrola a případné sběry. (více viz Biologické hodnocení)

	Odpovědný řešitel	Zpracovatel podkladů	Kreslil	Prověřil
	Ing. Jaroslav Gric	Ing. K. Hynštová	Ing. Jaroslav Gric	Mgr. Jan Oprchal
Objednatel: Magistrát města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno				
Název zakázky: Revitalizace Holáseckých jezer			Stupeň	DSP+DPS
			Formát	5xA4
			Datum	11/2019
Část:	SO10 Lávka	Číslo zakázky		17 7666
Název přílohy: Vzorový příčný řez			Měřítko	1:50
			Číslo přílohy	D.10.5
			Číslo výtisku	