



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu požární zbrojnice Brno-Žebětín“	ZL 8	
ÚSEK: SO 01 – Hlavní objekt, Objekt: D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Díl 7121 Skladba R04 střecha terasy NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO POŠTOU: _____ OD: PS BRNO s.r.o. KURÝR: _____ DATUM: OSOBNĚ: _____ MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Skladba R04 střecha terasy DOTČENÉ MÍSTO: Požární zbrojnice Brno-Žebětín ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří P.P.Architects s.r.o. – č. výkr. 15 – Výpis skladeb, ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list č. 8“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: :		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá záměnu skladby střešního pláště vyvolanou nutností splnění požadavku projektu Požárně bezpečnostního řešení na certifikaci střešního pláště BROOF(t3). Jedná se o nesoulad mezi výkresovou částí projektové dokumentace a projektem Požárně bezpečnostního řešení, kdy geotextilie na hydroizolační střešní folii nebude prováděna a bude nahrazena geotextilií pod hydroizolační střešní folií se skleněnou separační rohoží. Současně dojde k nahrazení asfaltové parozábrany tl. 4 mm s polyesterovým rounem za asfaltovou parozábranu tl. 3,5mm s hliníkovou vložkou. Změna má dopad do ceny díla. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM:		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ŽPACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu požární zbrojnice Brno-Žebětín“	Změnový list č. 8																						
ÚSEK: SO 01 – Hlavní objekt, Objekt: D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ																							
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 5 Díl 7121 Skladba R04 - střecha terasy PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č. Skladba R04 - střecha terasy																							
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PS BRNO s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO s.r.o.	DATUM:	ODESLÁNO	POŠTOU:	KURÝR:			FAX:			OSOBNĚ:			MAIL: [REDACTED]							
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO s.r.o.	DATUM:																					
ODESLÁNO	POŠTOU:	KURÝR:																					
		FAX:																					
		OSOBNĚ:																					
		MAIL: [REDACTED]																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Skladba R04 - střecha terasy DOTČENÉ MÍSTO: Požární zbrojnice Brno-Žebětín ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří P.P.Architects s.r.o. – č. výkr. 15 – Výpis skladeb, ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list č. 8“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: :																							
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="4" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNÍ:</th></tr><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 21 %</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">10498,25Kč</td><td style="text-align: right;">2204,63 Kč</td><td style="text-align: right;">12.702,88 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-8330,46Kč</td><td style="text-align: right;">-1.749,39 Kč</td><td style="text-align: right;">-10.079,85 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">2167,79Kč</td><td style="text-align: right;">455,24Kč</td><td style="text-align: right;">2.623,03Kč</td></tr></table> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]</td><td style="width: 40%;">DATUM:</td></tr></table>		NÁVRH OCENĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH	Vícepráce:	10498,25Kč	2204,63 Kč	12.702,88 Kč	Méněpráce:	-8330,46Kč	-1.749,39 Kč	-10.079,85 Kč	Rozdíl:	2167,79Kč	455,24Kč	2.623,03Kč	PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM:
NÁVRH OCENĚNÍ:																							
	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH																				
Vícepráce:	10498,25Kč	2204,63 Kč	12.702,88 Kč																				
Méněpráce:	-8330,46Kč	-1.749,39 Kč	-10.079,85 Kč																				
Rozdíl:	2167,79Kč	455,24Kč	2.623,03Kč																				
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM:																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">VYJÁDŘENÍ: <i>POVĚŘENÍ</i></td><td style="width: 20%;">OD: <i>AD</i></td><td style="width: 20%;">PODPIS: [REDACTED]</td><td style="width: 20%;">DATUM:</td></tr></table>		VYJÁDŘENÍ: <i>POVĚŘENÍ</i>	OD: <i>AD</i>	PODPIS: [REDACTED]	DATUM:																		
VYJÁDŘENÍ: <i>POVĚŘENÍ</i>	OD: <i>AD</i>	PODPIS: [REDACTED]	DATUM:																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">SCHVÁLIL:</td><td style="width: 20%;">PODPIS: [REDACTED]</td><td style="width: 20%;">DATUM:</td><td style="width: 20%;"></td></tr></table>		SCHVÁLIL:	PODPIS: [REDACTED]	DATUM:																			
SCHVÁLIL:	PODPIS: [REDACTED]	DATUM:																					
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">[REDACTED]</td><td style="width: 33%; text-align: center;">SPRÁVCE STAVBY: OI MMB</td><td style="width: 33%;">[REDACTED]</td></tr></table>		[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB	[REDACTED]																			
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB	[REDACTED]																					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZE999 Pracovní rozpočty
Objekt: 301021 Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
Rozpočet: ZL 08 Změna skladby střechy R04_PŘÍPOČET

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			10 498,25
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 498,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 498,25 CZK
Základní DPH	21 %	2 204,63 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **12 702,88 CZK**

v

dne

17.2.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7121	Skladba R04 - střecha terasy_ODPOČET	PSV			-8 330,46	
7121.2	Skladba R04 - střecha terasy_PŘÍPOČET	PSV			10 498,25	
Cena celkem					2 167,80	0

Položkový rozpočet

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 08	Změna skladby střechy R04 _PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	7121.2	Skladba R04 - střecha terasy _PŘÍPOČET				10 498,25
243B	628522.2	Speciální asfaltová elastomerem modifikovaná natavitelná parozábrana Bauder Super AL-E	m2	42,00000	190,00	7 980,00
245B	693661.2	Skleněná rohož Bauder GV 120; funkce separační, ochranná	m2	33,29412	75,00	2 497,06
246	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,21195	100,00	21,20

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZE999 Pracovní rozpočty
Objekt: 301021 Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
Rozpočet: ZL 08 Změna skladby střechy R04 _ODPOČET

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-8 330,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-8 330,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-8 330,46 CZK
Základní DPH	21 %	-1 749,39 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -10 079,85 CZK

v _____ dne

17.2.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7121	Skladba R04 - střecha terasy_ODPOČET	PSV			-8 330,46	100
Cena celkem					-8 330,46	100

Položkový rozpočet

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 08	Změna skladby střechy R04 _ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7121		Skladba R04 - střecha terasy _ODPOČET				-8 330,46
236	712391172RT1	Textilie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textilie	m2	-27,74510	17,40	-482,76
243	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vločka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	-42,00000	127,50	-5 355,00
244	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	-33,29412	33,60	-1 118,68
245	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	-33,29412	40,60	-1 351,74
246	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	-0,22277	100,00	-22,28

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZE999 Pracovní rozpočty
Objekt: 301021 Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
Rozpočet: ZL 08 Změna skladby střechy R04 _ROZDÍL

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			2 167,79
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 167,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 167,79 CZK
Základní DPH	21 %	455,24 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 623,03 CZK

v

dne

17.2.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7121	Skladba R04 - střecha terasy_ODPOČET	PSV			-8 330,46	-384
7121.2	Skladba R04 - střecha terasy_PŘÍPOČET	PSV			10 498,25	484
Cena celkem					2 167,79	

Položkový rozpočet

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 08	Změna skladby střechy R04 _ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7121		Skladba R04 - střecha terasy ODPOČET				-8 330,46
236	712391172RT1	Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie	m2	-27,74510	17,40	-482,76
243	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	-42,00000	127,50	-5 355,00
244	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná	m2	-33,29412	33,60	-1 118,68
245	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná	m2	-33,29412	40,60	-1 351,74
246	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	-0,22277	100,00	-22,28
Díl: 7121.2		Skladba R04 - střecha terasy PŘÍPOČET				10 498,25
243B	628522.2	Speciální asfaltová elastomerem modifikovaná natavitelná parozábrana Bauder Super AL-E	m2	42,00000	190,00	7 980,00
245B	693661.2	Skleněná rohož Bauder GV 120; funkce separační,	m2	33,29412	75,00	2 497,06
246	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,21195	100,00	21,20



AV Stav Brno s.r.o.

Špitálka 70/16

602 00 Brno

IČO: 07590750

DIČ: CZ 07590750

Cenová nabídka

Datum vystavení: 15.2.2022

Platí do:

Zadavatel: PS Brno


Akce: Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín

pol.	Skladba R04 - střecha terasy_PŘÍPOČET	jednotka	jednotek provedeno	cena za jedn. v Kč	cena v Kč
1	Speciální asfaltová elastomerem modifikovaná natavitelná parozábrana Bauder Super AL-E	m2	42,0000	204,00	8568,00
2	Skleněná rohož Bauder GV 120; funkce separační, ochranná	m2	33,2941	111,00	3695,65
	cena celkem bez DPH				12264
	DPH 21%				2575
	cena celkem s DPH				14839

CENOVÁ NABÍDKA

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 08	Změna skladby střechy R04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	7121.2	Skladba R04 - střecha terasy PŘÍPOČET				11 612,12
243B	628522.2	Speciální asfaltová elastomerem modifikovaná natavitelná parozábrana Bauder Super AL-E	m2	42,00000	198,00	8 316,00
245B	693661.2	Skleněná rohož Bauder GV 120; funkce separační, ochranná	m2	33,29412	99,00	3 296,12



CENOVÁ NABÍDKA

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 08	Změna skladby střechy R04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	7121.2	Skladba R04 - střecha terasy PŘÍPOČET				13 294,71
243B	628522.2	Speciální asfaltová elastomerem modifikovaná natavitelná parozábrana Bauder Super AL-E	m2	42,00000	223,00	9 366,00
245B	693661.2	Skleněná rohož Bauder GV 120; funkce separační, ochranná	m2	33,29412	118,00	3 928,71